



成都左丹家私有限公司 沙发、软床生产及销售项目 竣工环境保护验收意见

2024 年 4 月 27 日，成都左丹家私有限公司根据《成都左丹家私有限公司沙发、软床生产及销售项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评【2017】4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响补充报告和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

成都左丹家私有限公司位于四川省成都市崇州市滨河路南四段 909 号，租用崇州富邦皮革有限公司已建厂房（3F，占地面积 3993m²，建筑面积约 8800m²），购置安装 CNC 数控开板机、精密裁板机、带锯、短料锯、CNC 数控裁布机、充包机和花线缝纫机等生产设备实施“沙发、软床生产及销售项目”（以下简称“本项目”）。

本项目租赁厂房共 3 层，其中一楼为打底、木工加工区、休闲沙发扣制区、成品库房、软床扣制区、涉及工作区、开棉区和办公区；二楼主要为展厅，三楼为布艺面料库房、车工区、裁工区、扞扣区、充包区和产品库房。

本项目建成后年产沙发 3500 套和软床 500 张。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2019 年 4 月建成投入生产。2020 年 12 月，四川优千胜环境工程有限公司编制完成了《成都左丹家私有限公司沙发、软床生产及销售项目环境影响补充报告》。2020 年 12 月 31 日，成都市崇州生态环境局下达了《关于成都左丹家私有限公司沙发、软床生产及销售项目环境影响补充报告审查批复》（崇环评补审【2020】111 号）。2023 年 10 月 27 日成都左丹家私有限公司完成排污登记（登记证编号：915101070525124380001W）。2023 年 11 月 17 日本项目完成整改建设并开始试生产和调试。

（三）投资情况

本项目实际总投资 10 万元，其中环保投资 1.2 万元，占项目总投资的 12%。

（四）验收范围

成都左丹家私有限公司（年产沙发 3500 套和软床 500 张）配套建设的主体工程、公用工程、仓储工程、办公生活设施和环保工程等。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目实际建设过程中①将一般固废暂存间和危险废物暂存间由原



环评核定的车间内调整为车间外；②将施胶有机废气排气筒位置由车间南侧优化调整为车间北侧（基于安全考虑，避免受高压线的影响）；③胶水由“20kg/桶包装规格”调整为“吨桶包装规格（日常最大储存量为 0.5m³），采用管道直接泵入喷胶房”，日常胶水由供货商供应，故无废胶桶产生。

本项目除上述优化调整外，其余建设内容与原环评核定内容基本一致。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）可知：本项目不涉及重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水生产，生活污水依托已建污水预处理池（容积约 60m³）处理后排入市政污水管道，最终经崇州经济开发区污水处理厂处理达标排放地表水体西河。

（二）废气

本项目木工粉尘经集气罩收集+中央除尘器（布袋除尘器）处理+1 根 15m 高排气筒排放；喷胶工序在密闭房间内进行，产生的有机废气经集气罩收集+两级活性炭吸附装置处理+1 根 15m 高排气筒排放。

（三）噪声

本项目主要噪声源为设备噪声。本项目选用低噪声设备，通过合理布局、建筑隔声、基座减振和加强维护保养等措施，再通过距离衰减后实现厂界达标排放。

（四）固废

本项目营运期间生活垃圾采取袋装收集后交市政环卫部门统一处理；废布料和废海绵边角料、废包装材料、废木材和布袋收尘集中收集外售；危险废物（废机油、废活性炭和含油棉纱手套等）分类、集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位（自贡金龙水泥有限公司）处理。

（五）其他环境保护设施

1、地下水防渗措施

本项目危险废物暂存间满足重点防渗（采取防渗混凝土+环氧地坪漆+金属托盘），胶水暂存区满足重点防渗（采取防渗混凝土+金属托盘）；车间内重点防渗区外的其他区域满足一般防渗的要求。

2、环境风险事故措施

本项目厂区设置相应的环境风险防范设施/措施。

3、环境管理及监测

本项目设立环境管理小组，定期委托具有监测资质的单位进行环境监测工作。

四、环境保护设施调试效果



（一）污染物达标排放情况

1、废水

废水监测结果表明：厂区废水总排口处 COD_{Cr}、BOD₅、动植物油和阴离子表面活性剂排放浓度和 pH 值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，氨氮和总磷排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 级标准要求。

2、废气

废气监测结果表明：有组织废气颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，有机废气 VOCs 排放浓度和速率均满足《四川固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 中“家具制造业”标准要求；无组织废气颗粒物的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放标准要求，有机废气 VOCs 排放浓度满足《四川固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 中无组织排放标准要求。

3、噪声

噪声监测结果表明：本项目厂界所测点位的昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。

4、固废

根据现场检查：本项目营运期间各类固废均得到妥善处置，去向明确，未对周边环境产生不利影响。

5、污染物排放总量

本项目验收阶段核算废水和废气总量均满足环评及其批复要求。

（三）环境管理检查

本项目从开工到运行履行了各项环保手续，严格执行各项环保法律、法规，做到了“三同时”制度。各项环保设施设备基本按照环评要求建设，有相应的环境管理制度。

五、工程建设对环境的影响

根据《成都左丹家私有限公司沙发、软床生产及销售项目竣工环境保护验收监测报告表》可知：本项目废水、废气和噪声经相关措施处置后均能达标排放，各类固废均能做到妥善处置、去向明确。营运期加强管理，确保设施正常运行，本项目的实施不会对周边环境产生明显不利影响。

六、验收结论

成都左丹家私有限公司沙发、软床生产及销售项目环保手续齐全，全面落实了环评补充报告及其批复提出的环保措施和要求，无施工期环境遗留问题。验收监测结果表明：本项目排放的废水、废气和噪声均达到相应的验收标准，各类固废得到妥善处置；公司

左
丹
家
私



制定了环保管理制度；通过竣工环境保护自主验收。

七、后续要求及建议

- 1、加强项目环保设施的运行与管理，确保废水、废气和噪声长期稳定达标排放；
- 2、按照相关标准和规范要求加强固废日常管理，完善台账记录；确保危险废物不产生二次污染。
- 3、尽快完成应急预案编制和备案，加强应急预案演练；
- 4、加强项目日常环保档案管理，执行定期环境监测制度。
- 5、严格落实安全管理相关规定，避免因安全事故引发突发环境污染事件。

八、验收组人员信息

验收组人员信息见下表。

验收组成员信息表				
类别	姓名	工作单位	职务/职称	联系电话
建设单位	唐强	成都左丹家私有限公司	厂长	15982372272
验收报告 编制单位	廖祥华	成都仙玉工程管理有限公司		15388101778
	曹健峰	四川众和胜环境工程有限公司	职工	13666136287
环保技 术专家	王世成	西华大学	教授	13880144078
	李秀川	西华大学	副教授	13648090701
	梁世华	成都众和胜环境工程有限公司	高工	13548011591

